

FERTIGSTELLUNGSMELDUNG

Eingangs-Datum

--	--	--	--

Das unterfertigte Elektro-Intallationsunternehmen meldet die

- Fertigstellung
 Teilfertigstellung

A b n e h m e r - N r

für nachstehende(s) Kundenanlage(n) bzw. Objekt(e):

--	--	--	--	--	--	--	--

Kunde	Postanschrift			
	Herr <input type="checkbox"/>			
	Frau <input type="checkbox"/>			
	Firma <input type="checkbox"/>	Titel / Familienname / Firmenwortlaut	Vorname	Telefon-Nr.(tagsüber)
	Postleitzahl	Gemeinde / Ortsteil / Straße / Haus-Nr. / Haus-Nr.-Ergänzung		Kat.Gemeinde / Grundstück.-Nr.
	Anlagenanschrift			
	Postleitzahl	Gemeinde / Ortsteil / Straße / Haus-Nr. / Haus-Nr.-Ergänzung		Kat.Gemeinde / Grundstück.-Nr.

Technische Daten	Haupt-bzw.Zuleitung	Typ _____	Querschnitt 4x _____ mm ²	Länge _____ m
	Schutzmaßnahme	<input type="checkbox"/> Nullung	<input type="checkbox"/> FI - Schutzschaltung	<input type="checkbox"/> _____
	Überspannungsableiter	<input type="checkbox"/> im Vorzählerfeld	<input type="checkbox"/> im Nachzählerfeld	<input type="checkbox"/> keine
	Kontakte (potentialfrei)	<input type="checkbox"/> „ d “ für Tariffunktion	<input type="checkbox"/> „ m “ für Messperiode	<input type="checkbox"/> „ r “ für Arbeitsimpuls
	Potentialausgleich	<input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nein	
	Fundamenterder	<input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nein	
	Zählersteckleiste	<input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nein	
	Datenblätter im Sinne der TAEV, Teil III beiliegend	<input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nein	

Anlage vorbereitet für	Tarifart	Anzahl	
		1~	3~
	<input type="checkbox"/> Einfachtarif		
	<input type="checkbox"/> Doppeltarif		
	<input type="checkbox"/> Kleinstabnehmertarif (Baustrom)		
	<input type="checkbox"/> Vierfachtarif - Direktzählung		
	<input type="checkbox"/> Vierfachtarif - Wandlerzählung		
<input type="checkbox"/> Sonderkundentarif			
<input type="checkbox"/> Wandlervorarbeit _____ A			

Tarifschalter	Einstellung in Ampere	Anzahl	Anlage bzw. Verwendung
	x	A	
	x	A	
	x	A	
	x	A	
	x	A	
	x	A	

Bemerkungen	<hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/>
--------------------	-------------------------------

Die Anlage(n)ist(sind)einschaltbereit und es wird um Montage der Zähl-Messeinrichtungen ersucht.

Die angeführte(n) elektrische(n) Installation(en) ist / sind unter Beachtung der SNT-Vorschriften gemäß Elektrotechnikverordnung, nach den anerkannten Regeln der Technik, insbesondere der geltenden ÖVE-bzw. VDE-Bestimmungen und den „Technischen Anschlussbedingungen“ (TAEV) sowie unter Berücksichtigung der „Besonderen Bestimmungen der TIWAG“ von mir / uns errichtet, geprüft und fertiggestellt worden.

Datum, Stempel und Unterschrift des Installationsunternehmens	

Bitte die Felder ausfüllen und Zutreffendes ankreuzen ☒ !